

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

浜田ダム再開発工事進捗状況を紹介します！

○仮設構台の設置状況

ダムの施工時にも一般交通の迂回路を確保するために、仮設構台を設置しています。11月末までに約1/3の設置を終え、年内にダム堤体の半分までの設置を目指して施工を進めています。迂回路として使用するのは平成27年4月以降を予定しています。



仮設構台設置状況

○底泥処理工の施工状況

ダム改造に伴う貯水池水位の低下により、流れ出す可能性のある貯水池にたまった土砂（底泥）の除去を行います。泥を吸い取る真空吸引圧送船の組み立てや除去した底泥を処理する脱水処理設備の設置が12月中旬～下旬にかけて完了します。その後、本格的に底泥の処理を開始する予定です。



(真空吸引圧送船 組み立て状況)

(完成イメージ) ※実際と異なります

底泥処理工施工状況

浜田ダム堤体の中にコウモリが生息しています！

浜田ダム堤体内の通路には、コウモリが生息しています。コウモリは、越冬するために通路の中に入ってきます。この通路は、ダムを支える基礎地盤やダムのコンクリートの継ぎ目からの漏水の測定等に利用する「監査廊（かんさろう）」と呼ばれるものです。

通路の入り口は完全に封鎖する扉ではなく、格子状の門扉にして、コウモリが出入りできるようにしています。また、浜田ダム再開発工事においてダム堤体の改変を行いますが、通路は閉鎖せずに、コウモリが利用している部分は存続させて、休息・越冬箇所として利用可能にすることとしています。



通路内の様子（階段部）



休息するコウモリ

第二浜田ダム管理所建設（建築）工事の状況を紹介します！

第二浜田ダム管理所の建設を行っています。工事が進み、建物の形がわかるようになってきました。管理所は地上2階、地下1階の構造で、地下から「監査廊」に入れるようになっています。管理所の建物は平成27年3月中に完成する予定ですが、管理所周りの整備については別途工事で行うこととしています。



管理所建設工事の進捗状況



完成イメージ図

お問い合わせ先

安心して暮らせる地域のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町 254 島根県浜田合同庁舎 5F
TEL 0855-29-5760（代表、夜間・休日連絡先） FAX 0855-29-5772
<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>
メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp