

# 農山漁村地域整備計画事後評価

## 1. 計画の概要

計画の名称	しまね農業農村整備活性化プラン		
計画策定主体	島根県		
対象市町村	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)		
計画の目標	生産条件の不利な中山間地域等が多い島根県内陸部の実情にあった農業農村整備事業を進めることにより、「豊かな自然、文化、歴史の中で、県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」(島根県総合発展計画)、「持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現！」(新たな農林水産業・農山漁村活性化計画)、といった県上位計画の実現を図り、「活力ある島根の農業・農村づくり」(しまね農業農村整備指針)の実現を目指す。		
定量的指標	①生産基盤の整備を契機とした農用地の流動化を進め、約394haの農地を担い手へ利用集積する。 ②水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする基盤整備の実施により、乾田化される農用地の延べ面積を約82ha増やす。 ③地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、約865haの農地について農産物の輸送の合理化を図る。 ④橋梁補強・補修8箇所と隧道補修1箇所、法面対策11箇所、安全対策1路線を行い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性を確保する。 ⑤耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、約43haの耕作放棄地の発生を防止する。 ⑥農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するための農業集落排水施設の整備を6地区について行い、処理人口410人の増加を図る。 ⑦農村の総合的な振興を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業用排水施設等の整備を総合的にを行い、約159haの優良農地を確保する。 ⑧老朽化等に伴い、緊急に対策を要する農業水利施設の整備を行い、約424haの農業用水を安定的に供給するとともに、約537haの湛水被害を未然に防止する。 ⑨既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進するため、約34kmの農道の点検診断及び、4市町の農業集落排水施設の機能保全計画の策定を行う。 ⑩中山間地域において、立地条件に応じた区画整理、農業用排水施設の整備を行い、約1,059haの優良農地を確保する。 ⑪再生可能エネルギーを活用した発電施設の売電収入により、1地域の農家の負担金軽減を図る		
全体事業費 上段:(計画) 下段:実績	【対象事業】	(15,751,689千円)	【関連事業】 (9,030,195千円)
		15,904,689千円	8,822,765千円

## 2. 交付対象事業の進捗状況

①生産基盤の整備を契機とした農用地の流動化を進め、約394haの農地を担い手へ利用集積する。

(単位:千円)

事業名	事業型	地区名	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
農地整備事業	経営体育成型	横田・安富	島根県	益田市	耕地利用高度化推進事業1式	H23	1,600	完了
農地整備事業	経営体育成型	今田	島根県	江津市	区画整理5.0ha	H22～H25	154,300	完了
			江津市	江津市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H22～H24	1,300	完了
			江津市	江津市	農業経営高度化促進事業1式	H25～H26	15,180	完了
効果促進事業		今田	島根県	江津市	農地保全施設整備2,227m	H24	7,984	完了
農地整備事業	経営体育成型	千酌	島根県	松江市	区画整理0.2ha	H22～H23	113,000	完了
			島根県	松江市	高度土地利用調整事業(指導)1式	H22～H23	600	完了
			千酌土地改良区	松江市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H22～H25	2,000	完了
農地整備事業	経営体育成型	養賀原	島根県	雲南市	付帯工事1式	H22～H26	235,000	完了
			雲南市	雲南市	農業経営高度化促進事業1式	H25～H26	45,000	～H27
(地域自主戦略交付金)農地整備事業	経営体育成型	宇賀荘第一	安来市	安来市	農業経営高度化促進事業1式	H22～H23	156,080	関連事業
(地域自主戦略交付金)農地整備事業	経営体育成型	宇賀荘第二	安来市	安来市	農業経営高度化促進事業1式	H23～H24	101,580	関連事業
農業競争力強化基盤整備事業	経営体育成型	大塚	島根県	安来市	区画整理81.1ha	H23～H26	2,750,800	関連事業
			島根県	安来市	高度土地利用調整事業(指導)1式	H23～H26	300	関連事業
			安来市	安来市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H23～H26	2,000	関連事業
農業競争力強化基盤整備事業	経営体育成型	出雲西	島根県	出雲市	区画整理32.0ha	H23～H26	600,000	関連事業
			島根県	出雲市	高度土地利用調整事業(指導)1式	H23～H26	208	関連事業
			出雲市	出雲市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H23～H26	200	関連事業
農業競争力強化基盤整備事業	経営体育成型	池田	島根県	大田市	耕地利用高度化推進事業1式	H23～H26	8,880	関連事業
農業競争力強化基盤整備事業	経営体育成型	能義第二	島根県	安来市	区画整理126.1ha	H22～H26	2,165,300	関連事業
			島根県	安来市	高度土地利用調整事業(指導)1式	H22～H26	600	関連事業
			安来市	安来市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H22～H25	2,000	関連事業
農業競争力強化基盤整備事業	経営体育成型	美談	出雲市	出雲市	高度土地利用調整事業(調査調整)1式	H23	120	関連事業

②水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする基盤整備の実施により、乾田化される農用地の延べ面積を約82ha増やす。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
水利施設整備事業	排水対策特別型	入南南	島根県	出雲市	排水機場1式、排水路988m	H22～H26	616,800	～H27
水利施設整備事業	排水対策特別型	山王	島根県	出雲市	排水路767m	H23～H26	889,500	～H31
農業基盤整備促進事業		揖屋	島根県 環境千代田環境 地・水環境保全組	松江市	暗渠排水20ha	H25	30,000	完了

③地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、約865haの農地について農産物の輸送の合理化を図る。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農地整備事業	通作条件整備	幡屋	島根県	雲南市	農道整備1式	H23～H26	380,608	～H31
農道整備事業		和田3期	島根県	大田市	農道整備1式	H22～H26	772,466	～H29
農道整備事業		はまた中央	島根県	浜田市	農道整備1式	H22～H26	882,249	～H28
農道整備事業		襟田原	島根県	浜田市	農道整備1式	H22～H26	878,175	～H29
農地整備事業	通作条件整備	上三所中村	島根県	奥出雲町	農道整備1式	H26	20,000	～H31
道整備交付金		大邑3期	島根県	大田市外	農道整備1式	H22～H26	1,140,000	関連事業
ふるさと農道整備事業		徳前	島根県	邑南町	農道整備1.4km	H22～H24	88,015	関連事業
ふるさと農道整備事業		萱野根波	島根県	雲南市	農道整備2.7km	H22～H24	241,562	関連事業
ふるさと農道整備事業		邑智中央	島根県	美郷町	農道整備2.5km	H22～H23	88,412	関連事業
(地域自主戦略交付金)農道整備事業		小山3期	島根県	浜田市	農道整備1.2km	H22～H23	89,445	関連事業

④橋梁補強・補修8箇所と隧道補修1箇所、法面对策11箇所、安全対策1路線を行い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性を確保する。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農地整備事業	通作条件整備	益田	島根県	益田市	橋梁補強1式、法面对策2箇所等	H22～H26	642,848	～H30
農地整備事業	通作条件整備	那賀東部	島根県	浜田市外	橋梁補強8箇所、法面对策6箇所等	H23～H26	348,038	完了
農地整備事業	通作条件整備	飯石	島根県	雲南市外	雪崩対策2箇所、舗装修繕1式	H23～H26	393,131	～H32
農地整備事業	通作条件整備	簸川西	島根県	出雲市	歩道整備1式	H24～H26	153,611	～H29
農地整備事業	通作条件整備	飯石・斐伊	島根県	雲南市	舗装修繕1式	H24～H26	140,000	～H34
農地整備事業	通作条件整備	大田・邑智	島根県	大田市外	舗装修繕1式、法面对策1式	H24～H26	262,000	～H30
農地整備事業	通作条件整備	邑南	島根県	邑南町	舗装補修1式、法面对策3箇所	H24～H26	188,128	～H30
ふるさと農道整備事業		大仁	島根県	雲南市外	隧道補修1箇所等	H22～H24	198,125	関連事業

⑤耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、約43haの耕作放棄地の発生を防止する。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農地整備事業	耕作放棄地型	横田	島根県	奥出雲町	農業用排水施設整備1式	H23～H26	454,700	完了
農地整備事業	耕作放棄地型	横田	島根県	奥出雲町	耕作放棄地解消支援(指導)事業1式	H23	200	完了
農地整備事業	耕作放棄地型	横田	奥出雲町	奥出雲町	耕作放棄地解消支援(調査・調整)事業1式	H23	500	完了
効果促進事業		横田	島根県	奥出雲町	農地保全施設整備4,068m	H23～H24	11,700	完了

⑥農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するための農業集落排水施設の整備を6地区について行い、処理人口410人の増加を図る。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農業集落排水事業		布部	安来市	安来市	管路3,640m、処理施設1箇所	H22～H25	382,000	完了
農業集落排水事業		阿宮	出雲市	出雲市	管路4,456m	H23～H26	342,000	～H28
農業集落排水事業		美郷	美郷町	美郷町	機能強化対策1式	H24～H25	65,100	完了
農業集落排水事業		横田・安富	益田市	益田市	機能強化対策1式	H26	41,000	～H30
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		大井他4	松江市	松江市	機能強化対策1式	H23	14,890	関連事業
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		多久和	雲南市	雲南市	機能強化対策1式	H23	24,000	関連事業
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		反辺他2	出雲市	出雲市	機能強化対策1式	H23	7,400	関連事業
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		邑南	邑南町	邑南町	機能強化対策1式	H23	11,500	関連事業

⑦農村の総合的な振興を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業用排水施設等の整備を総合的にを行い、約159haの優良農地を確保す

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
(地域自主戦略交付金)集落基盤整備事業		宍道湖中海沿岸	島根県	松江市外	用排水施設整備2箇所他	H22～H23	153,000	完了

⑧老朽化等に伴い、緊急に対策を要する農業用水利施設の整備を行い、約424haの農業用水を安定的に供給するとともに、約537haの湛水被害を未然に防止する。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
水利施設整備事業	基幹水利施設整備型	東湯ノ内	島根県	松江市	排水機場1箇所	H22~H26	619,600	完了
水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	湖岸荘原	島根県	出雲市	排水機場1式	H24~H26	110,200	~H27
水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	益田	島根県	益田市	揚水機場3箇所、加圧機場6箇所	H22~H25	138,804	完了
農地防災事業	農業用河川工作物応急対策等事業	馬場	松江市土地改良区	松江市	頭首工改修1基	H22	15,000	完了
農地防災事業	農業用河川工作物応急対策等事業	堂の前	島根県	安来市	頭首工改修1基	H22	15,335	完了
農村地域防災減災事業		大原川	島根県	大田市	ダム施設更新・補修1式	H24~H26	172,100	関連事業
農村地域防災減災事業		半田	島根県	松江市	ため池改修1式	H24~H26	154,646	関連事業
農村地域防災減災事業		大間川	島根県	松江市	樋門改修1基	H23~H25	117,500	関連事業
(地域自主戦略交付金)農地防災事業	農業用河川工作物応急対策等事業	野井・八幡	大田市	大田市	頭首工改修2基	H23	60,000	関連事業
農村地域防災減災事業		延里	島根県	大田市	頭首工改修1基	H24~H26	110,300	関連事業
農村地域防災減災事業		鷲原	島根県	津和野町	頭首工改修1式	H24~H26	90,000	関連事業
農村地域防災減災事業		西市	安来市	安来市	頭首工改修1基	H24~H25	30,000	関連事業
農村地域防災減災事業		鍛冶屋原	雲南市	雲南市	頭首工改修1基	H24~H25	80,000	関連事業

⑨既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進するため、約34kmの農道の点検診断及び、4市町の農業集落排水施設の機能保全計画の策定を行う。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農地整備事業	通作条件整備	那賀東部	島根県	浜田市外	点検診断23.3km	H22	7,610	完了
ふるさと農道整備事業		飯石	島根県	雲南市外	点検診断10.6km	H22~H23	8,802	関連事業
農業集落排水事業		安来市	安来市	安来市	最適整備構想策定1式	H23~H25	23,000	完了
農業集落排水事業		雲南市	雲南市	雲南市	最適整備構想策定1式	H23~H25	41,000	完了
農業集落排水事業		奥出雲	奥出雲町	奥出雲町	最適整備構想策定1式	H26	10,000	~H28
農業集落排水事業		八神	飯南町	飯南町	最適整備構想策定1式	H26	2,000	~H27
農業集落排水事業		斐川町	出雲市	出雲市	最適整備構想策定1式	H23~H24	21,000	完了
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		邑南町	邑南町	邑南町	最適整備構想策定1式	H23~H24	23,000	関連事業

⑩中山間地域において、立地条件に応じた区画整理、農業用排水施設の整備を行い、約1,059haの優良農地を確保する。

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
(地域自主戦略交付金)中山間地域総合整備事業		大原	島根県	雲南市	ほ場整備3.7ha、暗渠排水23.3ha等	H22~H23	260,000	関連事業
中山間地域総合整備事業		出雲南	島根県	出雲市	暗渠排水3.8ha、用排水路150m等	H22~H25	425,000	完了
中山間地域総合整備事業		奥出雲	島根県	奥出雲町	用排水路6.1km、ほ場整備22.8ha等	H22~H25	635,900	完了
中山間地域総合整備事業		金城	島根県	浜田市	用排水路3.7km、ほ場整備7.6ha等	H22~H26	705,500	完了
中山間地域総合整備事業		美郷	島根県	美郷町	用排水路1.3km、農道整備2.9km等	H22~H26	581,000	完了
中山間地域総合整備事業		高津川	島根県	吉賀町外	用排水路3.2km、ほ場整備61.4ha	H22~H26	1,098,100	~H30
効果促進事業		高津川	島根県	吉賀町外	農地保全施設整備23.644m	H22~H26	78,000	~H30
中山間地域総合整備事業		益田	島根県	益田市	用排水路4.8km、ほ場整備33.5ha等	H23~H26	750,000	~H30
効果促進事業		益田	島根県	益田市	農地保全施設整備1,500m	H24	5,000	完了
中山間地域総合整備事業		雲南北	島根県	雲南市	用排水路9.3km、ほ場整備26.7ha等	H24~H26	993,500	~H29
中山間地域総合整備事業		佐田	島根県	出雲市	用排水路6.7km、ほ場整備6.1ha等	H24~H26	340,000	~H29
(地域自主戦略交付金)効果促進事業		佐田	島根県	出雲市	農地保全施設整備3,100m	H24	11,000	関連事業
中山間地域総合整備事業		邑南	島根県	邑南町	実施設計1式	H26	57,000	~H32
農地環境整備事業		丹波	島根県	奥出雲町	用排水路1.0km、ほ場整備2.8ha等	H24~H26	102,200	~H27
農地環境整備事業		東平原	島根県	浜田市	用排水路8.0km	H25~H26	210,000	~H29
農地環境整備事業		八神・太田	島根県	江津市	ほ場整備5.5ha	H25~H26	134,000	~H29
農業基盤整備促進事業		安来	安来市土地改良区	安来市	用排水路0.2km、ため池2箇所等	H25	6,000	完了
農業基盤整備促進事業		雲南	雲南市	雲南市	用排水路0.9km、暗渠排水0.9ha	H25	10,000	完了
農業基盤整備促進事業		津和野	津和野町	津和野町	農道整備0.4km	H25	4,000	完了
農業基盤整備促進事業		小寄	島根県	奥出雲町	用排水路0.1km、暗渠排水1.4ha等	H26	20,000	~H27
農業基盤整備促進事業		北の郷	島根県	邑南町	実施設計等1式、用排水路0.3km	H26	10,000	~H28
農業基盤整備促進事業		坂本	島根県	雲南市	実施設計等1式	H26	4,582	~H28
農業基盤整備促進事業		伊木	島根県	浜田市	実施設計等1式	H26	5,300	~H28

⑪再生可能エネルギーを活用した発電施設の売電収入により農家の負担軽減を図る

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
地域用水環境整備事業		阿井	奥出雲町	奥出雲町	小水力発電施設整備1式	H26	50,000	~H28

○実施計画策定

(単位:千円)

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	地区名						
農業農村整備実施計画策定事業		安田	島根県	安来市	調査・計画1式	H25	3,827	完了
農業農村整備実施計画策定事業		大吉田	島根県	雲南市	調査・計画1式	H25	3,555	完了
農業農村整備実施計画策定事業		立河内	島根県	吉賀町	調査・計画1式	H25	2,982	完了
農業農村整備実施計画策定事業		林・不動郷	島根県	大田市	調査・計画1式	H25	2,977	完了
農業農村整備実施計画策定事業		土江	島根県	大田市	調査・計画1式	H25	4,990	完了
中山間地域総合整備事業	実施計画型	飯南	島根県	飯南町	調査・計画1式	H25	6,867	完了
中山間地域総合整備事業	実施計画型	浜田東部	島根県	浜田市	調査・計画1式	H25	11,600	完了
(地域自主戦略交付金)中山間地域総合整備事業		邑南	島根県	邑南町	調査・計画1式	H24	9,000	関連事業
農業集落排水事業		安来	安来市	安来市	調査・計画1式	H26	7,000	完了
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		美郷	美郷町	美郷町	調査・計画1式	H23	2,000	関連事業
(地域自主戦略交付金)農業集落排水事業		横田・安富	益田市	益田市	調査・計画1式	H24	3,000	関連事業

3. 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

指標値	指標値	目標値	実績値	達成率	備考
指標値①	担い手へ利用集積する農地面積(ha)	394	394	100%	目標達成
指標値②	乾田化される農用地の増加面積(ha)	82	85	104%	目標達成
指標値③	農産物の輸送の合理化を図る農地面積(ha)	865	865	100%	目標達成
指標値④	橋梁補強・補修箇所(箇所)	8	8	100%	目標達成
	隧道補修箇所(箇所)	1	1	100%	目標達成
	法面補修箇所(箇所)	11	11	100%	目標達成
	農道の安全対策(路線)	1	1	100%	目標達成
指標値⑤	耕作放棄地の発生を防止する農地面積(ha)	43	43	100%	目標達成
指標値⑥	農業集落排水施設を整備する地区数(地区)	6	6	100%	目標達成
	農業集落排水施設を整備する処理人口(人口)	410	410	100%	目標達成
指標値⑦	農業用排水施設等の整備を行い、優良農地として確保する農地面積(ha)	159	159	100%	目標達成
指標値⑧	湛水被害を未然防止する農地面積(ha)	537	537	100%	目標達成
	農業用水の安定供給を図る農地面積(ha)	424	424	100%	目標達成
指標値⑨	農道の点検診断の実施延長(km)	34	34	100%	目標達成
	農業集落排水施設の最適化構想を策定する市町村(市町)	4	4	100%	目標達成
指標値⑩	中山間等で優良農地として確保する農地面積(ha)	1059	1045	99%	第2期計画において継続実施
指標値⑪	売電収入により地域の農家の負担金軽減を図る(地域)	1	—	0%	第2期計画において継続実施

4. 事業効果の発現状況

指標値①	農地整備事業(経営体育成型)等による農地の大区画化を行い、営農コストの低減や農業生産性の向上を進めることで、担い手への農地集積が図られた。
指標値②	水利施設整備事業等により乾田化を行い、水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする農地面積が増大した。
指標値③	農道整備事業により、地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、農産物の効率的な輸送等が可能となる農地面積が増大した。
指標値④	農道施設について補修・補強を行い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性の確保が図られた。
指標値⑤	耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、耕作放棄地発生防止が図られた。
指標値⑥	農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するため、農業集落排水施設の整備を行い、処理人口の増加が図られた。
指標値⑦	地域の多様なニーズに応じた農業用排水施設等の整備を総合的に行うことで、農村の振興が図られ優良農地が確保された。
指標値⑧	農業水利施設の更新整備を行うことで、農業用水の安定供給をするとともに、湛水被害の未然防止が図られた。
指標値⑨	既存施設の有効活用を図り、効率的な機能保全対策を推進するため、農道の点検診断及び、農業集落排水施設の機能保全計画が策定された。
指標値⑩	農業生産条件が不利な中山間地域において、区画整理、農業用排水施設等の整備を行うことで、優良農地の確保が図られた。
指標値⑪	平成26年度までに事業未完了となるため、第2期計画に位置づけることで継続実施し、指標の実現を目指す。

5. 評価

- ・交付対象事業の進捗状況について、5年間で延べ75地区を計画に位置づけ事業を実施した結果、平成26年までに44地区が完了した。残りの地区も順調に進捗しており、事業進捗は順調と認められる。
- ・農山漁村地域整備交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。
- ・計画期間内における定量的指標について、指標値①～⑨の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。
- ・計画期間内における定量的指標の成果目標の達成されていない⑩については、事業工程の見直しにより、当初予定していた施設整備が出来なかったことによるものであり、継続中の事業完了により、目標が達成される見込みである。
- ・計画期間内における定量的指標の成果目標のない⑪については、次期計画に位置づけ、継続して事業を行うことで、目標が達成される見込みである。

6. 今後の方針

目標を達成できなかった地区においては、平成27年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「第2期しまね農業農村整備活性化プラン」の中に位置づけ、引き続き目標達成を目指す。  
 今後とも、「豊かな自然、文化、歴史の中で、県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」(島根県総合発展計画)、「持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現!」(新たな農林水産業・農山漁村活性化計画)、といった県上位計画の実現を図り、しまね農業農村整備指針の実現を目指し、農業農村整備事業を推進していく。