

八戸川通信

第6号 令和2年12月

TOPIC

○土砂運搬ルートが変わります

12月15日～来年2月末（予定）まで日桜ロード冬季通行不可に伴い、築堤に利用する土砂の搬入ルートを国道261号線から川戸の町中を通るルートに変更します。


運搬ルートの変更に伴い、交通誘導員の配置先を変更します。安全には十分留意いたしますので、地域の皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い致します。



ICT施工

樋門のBIM/CIM


近年、いろいろなところで”ICT”と言われていますが、建設業では「ICT施工」といわれ、当事業でも活用されています。また、島根県発注工事では新しい試みとして「BIM/CIM」といわれる3次元設計データの作成をしました。5, 6期工事の樋門を3次元化しています。




桜江中学校の生徒さんたちにも体験してもらいました。(先日のコラボ授業にて)

築堤の進捗状況（11月末時点）


左岸（小田圃場側）
月の夜橋 下流（進捗率：70%）




右岸（三田地側）
月の夜橋 下流（進捗率：45%）



左岸（小田圃場側）
月の夜橋 上流（進捗率：75%）



右岸（三田地側）
月の夜橋 上流（進捗率：30%）



工事箇所

5期工事において、通行止めを実施しております。
周辺住民の皆様にはご迷惑をかけますが、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。



第3期工事
施工内容の追加に伴い工期を
令和3年2月26日まで延期します

工事箇所の全景（R2.10月末）



お問い合わせ先

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課
TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

施工業者

八戸川河川災害関連事業第2期工事	(株)井上組
	☎：0855-92-0900
八戸川河川災害関連事業第3期工事	今井産業(株)
	☎：0855-92-8140
八戸川河川災害関連事業第5期工事	(株)井上組
	☎：0855-92-0970
八戸川河川災害関連事業第6期工事	(株)井上組

