

## 浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

### 付替県道（上流工区）2号トンネル（仮称）工事「貫通式」挙行

平成22年2月4日（木）に付替県道（上流工区）2号トンネル（仮称）の貫通式を浜田市三階町の2号トンネル建設現場において行いました。本工事は、昨年3月に着工し、6月からトンネル掘削を行っていましたが、12月22日に無事貫通しました。貫通式には、式を主催した請負業者の他、地元関係者、県、市など約50名が参加し、貫通を祝うとともに無事故・無災害での工事完成を祈願しました。

式典では、発破準備のあと、浜田河川総合開発事務所滝本所長、浜田市建設部勝田部長、中筋組・祥洋建設特別共同企業体中筋代表の合図により点火、トンネル内に轟音が響きわたりました。



貫通発破の後、貫通点に式場を移し、清めの儀を行いました。引き続き、通り初めの儀が行われ、貫通点においてダム対策協議会、地元自治会代表者、工事関係者等により固い握手が交わされました。

その後、発注者挨拶に続いて、施工業者職員による通り酒の儀、鏡開きがにぎやかに行われました。最後に、施工者より謝辞を受け、浜田市勝田部長の音頭による万歳三唱で貫通を祝うとともに工事の無事完成を祈願しました。



現在の状況



【9号橋周辺部状況】

9号橋の桁架設が完了しました。現在、8号橋に向かう区間の道路工事を施工中です。



【鞍部ダム部 掘削状況】

現在、ダム建設位置の掘削を行っています。平成22年8月からコンクリート打設を予定しています。



【第二浜田本体ダム部】

現在、コンクリートの材料である骨材を入れておく貯蔵ビンを建設中です。  
平成22年4月からダム建設位置の掘削、平成23年10月からコンクリート打設を予定しています。



【2号トンネル施工状況】

現在、掘削が完了し、トンネル内の覆工作業を進めています。



【交差点改良部状況】

現在、道路改良・舗装の工事中であり、平成22年3月末の供用を予定しています。



工事中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

凡例	現道部
	施工済区間
	H21年度施工区間
	未施工区間



【2号トンネル～11号橋施工状況】

2号トンネルと11号橋を繋ぐボックスカルバート工事を行っています。平成22年3月末に完成予定です。

## 浜田川総合開発事業 安全管理部会「合同現場パトロール」

平成22年1月26日(火)に浜田川総合開発事業安全管理部会「合同現場パトロール」を実施しました。

このパトロールには、浜田川総合開発事業に携わる13工事の施工業者と当事務所の職員の計20名が参加し、各工事現場でパトロールを行い、危険な場所や行動がないかを見て回り、互いに気がついた事を講評することによって各工事現場の安全向上を図りました。

今回が第1回目の実施でしたが、これからも現場内で事故のないよう十分注意し、また、地域の安全・安心のため、今後もこの活動を続けていきたいと考えています。



## 交差点改良部の供用を開始します。

国道186号と県道黒沢安城浜田線との交差点改良工事が平成22年3月末に完了します。右折レーンも確保しており、従来と比べ、出入りがしやすくなります。

工事中は車両片側交通等の交通規制によりご迷惑をお掛けしました。供用を開始すると、以前利用していた旧道区間が一部自転車歩行者道となりますのでご注意ください。

これからダム工事が本格化していきますが、ご協力よろしく申し上げます。



### お問い合わせ先

#### 安心して暮らせる浜田のために！ 鳥根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0015 鳥根県浜田市竹迫町 2373-4

TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006

<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>

メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp