

島根原子力発電所 1 号機の廃止措置実績（2024 年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
廃止措置工程		#	原子炉本体周辺設備等解体撤去期間		
		#	解体工事準備期間		
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・実績なし				
汚染の除去	・実績なし				
管理区域内（原子炉本体以外）の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 ・解体保管物の保管エリア設定 ・管理区域内設備解体撤去工事 液体ポイズンタンク廻り撤去工事（2025. 3. 17～）				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討（2017. 8. 9～）				
記事	・ 2024. 5. 29 原子炉本体周辺設備等解体撤去期間に係る作業に着手				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
燃料搬出及び譲渡し								
新燃料								
新燃料の除染（76 体）、新燃料の搬出及び譲渡し（92 体）								
使用済燃料								
汚染状況の調査								
汚染の除去								
管理区域外の設備・機器の解体撤去								

3.「原子炉本体周辺設備等解体撤去期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

		2024
燃料搬出及び譲渡し		
	新燃料	
	使用済燃料	
汚染状況の調査		
汚染の除去		
管理区域内（原子炉本体以外）の設備・機器の解体撤去		
管理区域外の設備・機器の解体撤去		