

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年12月02日

計画の名称	県立都市公園の利用促進〔第2期〕											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	島根県											
計画の目標	県立浜山公園及び石見海浜公園において、県民のニーズに対応したサービス（スポーツ・余暇活動拠点、都市防災拠点、地域振興拠点）を提供するために、施設の再整備を行うことにより公園機能の拡充を図り、スポーツ振興等を通じて地域活性化に資することで公園利用者を増加させる。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,079	A	2,079	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	事業対象の県立浜山公園及び石見海浜公園の公園利用者を112.4万人/年（過去3年平均）から約2万6千人増加させ、115万人/年以上を目指す。 県立浜山公園及び石見海浜公園の公園利用者数を計測する。	112万人	万人	115万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	都市公園事業(浜山公園)	浜山公園 A=54.9ha	出雲市						2,032		策定済
	A12-002	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	都市公園事業(石見海浜公園)	石見海浜公園 A=147.7ha	浜田市、江津市						47		策定済
	A12-003	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	島根県公園施設長寿命化対策支援事業	浜山公園等2公園における施設の改築・更新等	出雲市、浜田市						0		策定済
											小計						2,079		
											合計						2,079		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 島根県において評価を行い確定	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 島根県のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業対象の県立浜山公園及び石見海浜公園の公園利用者が32.5万人減少し、約80万人（R3年度）となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
県立浜山公園及び石見海浜公園において、県民のニーズに対応したサービス（スポーツ、余暇活動拠点、都市防災拠点、地域振興拠点）を提供するために、施設の再整備を行うことにより公園機能の拡充を図り、スポーツ振興等を通じて地域活性化に資することで公園利用者の増加を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園利用者数を112.4万人/年から、115万人/年以上	
	最終目標値	115万人
	最終実績値	80万人
	<p>県立浜山公園及び石見海浜公園における利用者数の減少理由として、令和2年4月に県内で新型コロナウイルス感染症患者が確認されて以降、感染が急拡大したためだと考えられる。各公園の有料施設を利用不可にしたり、各種大会を無観客で実施したり、令和2年3月から大規模大会開催の見送り等感染症対策を講じるため制約を設けたことから利用者数の減少に繋がってしまった。感染者の減少に伴い、施設を再開するも利用者は伸び悩みコロナ禍前同様とはなっていない。これらの要因から最終実績値を算出する令和3年度において、利用者数は回復してきたものの目標には届かなかった。また、計画期間途中ではあるが、令和元年度以前の公園利用者数について、浜山公園での大規模な野球場改築工事により、使用できない期間が長く利用者が減少した。</p>	