

土木部門  
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=101m
工事名	松江島根線 西川津工区 災害防除工事		グランドアンカー工 N=56本 (L=857m)
			集排水ボーリング工 L=301m
施工業者	アサヒ工業 (株)		植生工 A=1140m <sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=164.2m
工事名	国道432号 古志原工区 交通安全工事 第7期		電線共同溝工 L=164.2m
			路床置換工 V=750m <sup>3</sup>
施工業者	(株)真幸土木		側溝工 L=152m
			車道舗装 A=1240m <sup>2</sup>
			歩道舗装 A=427m <sup>2</sup>
			車道舗装 (車線切替、擦付) A=407m <sup>2</sup>
			安全施設設置 N=150個

土木部門  
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	【30災第1号】 復旧延長 L=44m 排土工V=4310m <sup>3</sup> 植生基材吹付工A=880m <sup>2</sup>
工事名	松江鹿島美保関線 道路災害復旧工事 30災第1号		排水構造物工L=54m モルタル吹付工A= 154m <sup>2</sup> 吹付法砕工A=646m <sup>2</sup>
施工業者	カナツ技建工業(株)		鉄筋挿入工N=32本 【30災第328号】 復旧延長 L=9m 排土工V=70m <sup>3</sup> 植生基材吹付工A=100m <sup>2</sup> 排水構造物工L=19m

土木部門  
道路



事務所名	雲南県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=145m
工事名	出雲三刀屋線 伊萱工区 改築工事 第6期		鉄筋挿入工 N= 279本 吹付法砕工 A=3250m <sup>2</sup>
施工業者	(株)都間土建		仮設道路工 A= 992m <sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=431m
工事名	矢尾今市線 大塚工区 改築工事 第20期		補強土壁工 A=207m <sup>2</sup>
施工業者	大福工業(株)		ボックスカルバート工 L=32m
			排水構造物工 L=1233m
			車道舗装工 A=1794m <sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=67m
工事名	国道261号 邑南工区 災害防除工事		高エネルギー吸収型落石防止網 A=993.4m <sup>2</sup>
施工業者	(株)オーサン		

土木部門  
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=1,080m
工事名	川本波多線 多田港工区 多田トンネル工事		トンネル工 (NATM) L=1,012m
			(W=8.5m 内空断面積 A=45.921m <sup>2</sup> )
施工業者	松江土建・まるなか建設・毛利組 特別共同企業体		

土木部門  
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=486m
工事名	川本波多線 竹工区 改築工事		路体盛土 V=3060m <sup>3</sup>
			路床盛土 V=2010m <sup>3</sup>
施工業者	大五建設(有)		路側側溝 L=410m
			下層路盤 A=2990m <sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=149.1m	W=5.5
工事名	三隅井野長浜線 三隅工区 改築工事		(7.0) m		
施工業者	第一建設工業(株)		切土工	V=1100m <sup>3</sup>	
			鉄筋挿入工	N=156本	
			補強土壁工	A=457m <sup>2</sup>	
			排水構造物工	L=95m	
			舗装工	A=518m <sup>2</sup>	

土木部門  
道路



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=20m
工事名	国道488号 澄川～匹見工区 災害防除工事 第4期		落石防護棚下部工	V=116m <sup>3</sup>
施工業者	日新建設(株)		落石防護棚上部工	L=20m

土木部門  
道路



事務所名 隠岐支庁県土整備局  
工事名 隠岐空港線 西田工区 交通安全工事  
第2期  
施工業者 (株) 竹田組

工事概要 施工延長 L=77m  
掘削工 V=2,260m<sup>3</sup>  
モルタル吹付工 A=210m<sup>2</sup>  
アンカー工 N=78本  
受圧板 N=78基

土木部門  
道路



事務所名 浜田河川総合開発事務所  
工事名 黒沢安城浜田線 長見工区 改築工事  
その6  
施工業者 宮田建設工業(株)

工事概要 T型橋脚 (H=23.5m) N=1基  
仮栈橋 (W=8m) L=45.5m

土木部門  
河川



事務所名 松江県土整備事務所  
工事名 木戸川 河川改修工事  
施工業者 平井建設(株)

工事概要 施工延長  $L = 326\text{m}$   
コンクリートブロック積工  $A = 254\text{m}^2$   
地盤改良工  $V = 1250\text{m}^3$   
スラリー攪拌工  $N = 170\text{本}$   
樋管工  $N = 3\text{箇所}$   
天端保護工  $A = 2010\text{m}^2$

土木部門  
河川



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 午頭川 河川改修工事 第3期  
施工業者 (株)トガノ建設

工事概要 工事延長  $L = 246.6\text{m}$   
河川掘削工  $V = 4400\text{m}^3$   
築堤盛土工  $V = 2090\text{m}^3$   
矢板護岸工  $L = 290\text{m}$   
笠コンクリート工  $L = 300\text{m}$   
捨石工  $V = 570\text{m}^3$   
樋管本体工  $N = 1\text{式}$

土木部門  
河川



事務所名 出雲県土整備事務所  
 工事名 塩冶赤川 河川緊急整備工事 南天神  
 揚水機場下部工  
 施工業者 今岡工業(株)

工事概要 工事延長 L=38.3m  
 ゴム堰下部工 N=1基 取水樋門工 N=1  
 基 操作室工 N=1式 ブロック積護岸工  
 A=145m<sup>2</sup> 鋼管杭(φ500mm) N=12本 PHC杭  
 (φ600mm) N=6本 天神北橋 プレテンシ  
 ョン方式PC単純床版橋 N=1橋(橋長L=15.86  
 m) 天神中央橋 プレテンション方式PC単純  
 床版橋 N=1橋(橋長L=15.26m)

土木部門  
河川



事務所名 県央県土整備事務所  
 工事名 出羽川 河川改修工事 第3期  
 施工業者 (有)町田土建

工事概要 施工延長 L=260m  
 掘削工 V=8180m<sup>3</sup>  
 ブロック積工 A=924m<sup>2</sup>

土木部門  
港湾空港



事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	・30災3号：L=64.8m、エプロン工 A=309m <sup>2</sup> 、既設エプロン撤去工V=62m <sup>3</sup>
工事名	田儀港 港湾災害復旧工事 30災3 号～7号		・30災4号：L=179.2m、エプロン工 A=978m <sup>2</sup> 、既設エプロン撤去工V=200m <sup>3</sup> 、止 壁工N=1式
施工業者	(株)安井組		・30災5号：L=50.2m、斜路Con工A=52m <sup>2</sup> ・30災6号：L=16.2m、エプロン工A=125m <sup>2</sup> ・30災7号：L=89.3m、As舗装工A=227m <sup>2</sup>

土木部門  
港湾空港



事務所名	隠岐支庁県土整備局	工事概要	施工延長 L=20m
工事名	西郷港 本港地区 棧橋補修工事 第 5期		プレキャスト棧橋工 A=360m <sup>2</sup>
施工業者	徳畑建設(株)		被覆防食工 A=56m <sup>2</sup>
			電気防食工 N=51個
			コンクリート舗装工 A=360m <sup>2</sup>
			鞆管据付工 N=32本

土木部門  
港湾空港



事務所名	浜田港湾振興センター	工事概要	復旧延長	L=33.4m
工事名	三隅港 臨港道路災害復旧工事 29 災1号		アンカー工	L=48本
			排水ボーリング工	L=171m
施工業者	イワミ工業(株)			

土木部門  
砂防



事務所名 県央県土整備事務所  
 工事名 諏訪3B地区 急傾斜地崩壊対策工事  
 施工業者 安野産業(株)

工事概要 工事延長 L=20m  
 吹付法枠工 A=311m<sup>2</sup>  
 吹付モルタル工 A= 85m<sup>2</sup>

土木部門  
砂防



事務所名 浜田県土整備事務所  
 工事名 今井迫B地区 急傾斜地崩壊対策工事  
 第2期  
 施工業者 今井産業(株)

工事概要 施工延長 L=103 m  
 掘削 V=1430 m<sup>3</sup>  
 簡易吹付法枠 A=1063 m<sup>2</sup>  
 吹付法枠 L=1137 m

土木部門  
砂防



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 大井谷川 砂防設備災害復旧工事 2  
9災第57号、180号  
施工業者 (株) ハナオカ工務店

工事概要 【57号】復旧延長 L=17.0m、ブロック積工 A=53m<sup>2</sup>、根固め工 N=18個  
【180号】復旧延長 L=41.5m、ブロック積工 A=207m<sup>2</sup>、帯工 N=2基、根固め工 N=62個

土木部門  
砂防



事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 柿木第一地区 急傾斜地崩壊対策工事  
第2期  
施工業者 (株) 野村組

工事概要 工事延長 L=82m  
掘削工 V=620m<sup>3</sup>  
重力式擁壁工 V=106m<sup>3</sup>  
吹付法砕工 A=518m<sup>2</sup>

土木部門  
都市計画



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=64.7m
工事名	元町人麿線 街路事業 橋梁下部第3期工事		逆T式橋台 N=1基
			場所打ち杭 N=8本 (φ1200、L=22.5m)
			ブロック張 A=631m <sup>2</sup>
			路床盛土工 V=560m <sup>3</sup>
施工業者	大畑建設(株)		舗装工 A=719m <sup>2</sup>

土木部門  
その他



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	施工延長	L=70m
工事名	浜田水産高等学校北側法面 工事	落石対策	現場吹付法砕工	L=1064m (A=1030m <sup>2</sup> )
施工業者	(株) 島根三友			