

実績データ①

技術名	ECOフォームド			
施工年度	令和5年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表層工</li> <li>・再生密粒度アスコン(20)ポリマー改質Ⅱ型</li> <li>・通常出荷温度-15℃</li> <li>・CO2削減率26.8%</li> </ul>	
発注機関 (担当部署)	雲南県土整備事務所			
工事名	国道432号(郡工区)総合交付金(改築)工事第2期			
施工箇所	仁多郡奥出雲町	問 合 せ 先  技 術 の	会社名	(株)くにびきアスコン・山陰アスコン(株)
請負業者	雲南建設(株)		TEL	(0852)66-0206
施工数量	2470m <sup>2</sup>		E-mail	<a href="mailto:koyama_mitsuo2@plant-g.jp">koyama_mitsuo2@plant-g.jp</a>

【施工状況】 施工中



実績データ②

技術名	ECOフォームド			
施工年度	令和5年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基層工</li> <li>・再生粗粒度アスコン(20)</li> <li>・昼間施工・夜間施工</li> <li>・通常出荷温度-15℃</li> <li>・CO2削減率26.8%</li> <li>・施工現場での開放目標温度到達までの時間短縮による工期短縮</li> </ul>	
発注機関 (担当部署)	出雲県土整備事務所			
工事名	鰐淵寺線外(平田工区)県単舗装整備工事(国道431号)			
施工箇所	出雲市平田町	問 合 せ 先  技 術 の	会社名	(株)くにびきアスコン・山陰アスコン(株)
請負業者	日発工業(株)		TEL	(0852)66-0206
施工数量	2240m <sup>2</sup>		E-mail	<a href="mailto:koyama_mitsuo2@plant-g.jp">koyama_mitsuo2@plant-g.jp</a>

【施工状況】 施工中



実績データ③

技術名	ECOフォームド			
施工年度	令和5年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表層工</li> <li>・再生密粒度アスコン(13)スラグ入り</li> <li>・通常出荷温度-15℃</li> <li>・CO2削減率26.8%</li> <li>・松江市が認定を受けた脱炭素への取組み</li> </ul>	
発注機関 (担当部署)	松江市道路課			
工事名	市道一矢線舗装修繕工事			
施工箇所	松江市鹿島町	問合せ先 技術の	会社名	(株)くにびきアスコン・山陰アスコン(株)
請負業者	大軌建設(株)		TEL	(0852)66-0206
施工数量	917m <sup>2</sup>		E-mail	<a href="mailto:koyama.mitsuo2@plant-g.jp">koyama.mitsuo2@plant-g.jp</a>

【施工状況】 施工中

